

ผลการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล (ดำเนินการเอง) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ผลงานสะสมตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ผลงานขุดลอก ประจำวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘				๔๐๙,๑๕๔	ลบ.ม.
แผนงาน	๕,๒๐๙,๙๐๐	ลบ.ม.	ผลงานขุดลอกสะสม	๑,๑๙๗,๙๖๗	ลบ.ม.
แผนงาน	๕๙	ร่องน้ำ	ผลงานจำนวนร่องน้ำสะสม	๓๖	ร่องน้ำ(ไม่นับซ้ำ)
			คิดเป็นผลงานสะสม	๒๐.๘๑%	
			แผนงาน	๑๐๐.๐๐%	
			น้อยกว่า	-๗๙.๑๙%	

๑. งานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช (ไม่มีการรายงานผลดำเนินการ)

๒. งานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล (ดำเนินการเอง)

ผลงานปริมาณเนื้อดิน ประจำวันที่ ๑-๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘				๔๐๙,๑๕๔	ลบ.ม.
แผนงาน	๕,๗๕๗,๘๔๐	ลบ.ม.	ผลงานปริมาณเนื้อดินสะสม	๑,๑๙๗,๙๖๗	ลบ.ม.
แผนงาน	๘๓	ร่องน้ำ	ผลงานจำนวนร่องน้ำสะสม	๓๖	ร่องน้ำ(ไม่นับซ้ำ)
			คิดเป็นผลงานสะสม	๒๐.๘๑%	
			แผนงาน	๑๐๐.๐๐%	
			ต่ำกว่า	-๗๙.๑๙%	

๒.๑ ผลงานขุดลอกที่กำลังดำเนินการ จำนวน ร่องน้ำ ๖.๕๘

ลำดับ	ร่องน้ำ/แม่น้ำ	จังหวัด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร(เรือ/รถ)	ปริมาณดิน (ลบ.ม.)	ปริมาณเนื้อดิน (ตามแผน)

๒.๒ ผลงานขุดลอกที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๑๘ ร่องน้ำ ๖.๕๙

ลำดับ	ร่องน้ำ/แม่น้ำ	จังหวัด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร(เรือ/รถ)	ปริมาณดิน (ลบ.ม.)	ปริมาณเนื้อดิน (ตามแผน)
๑	บ่อสำโรง	ชุมพร	๑๑ ธ.ค.๕๘	๙ ก.พ.๕๙	๔๕	สฎ.๓,๔๐๔	๑๒,๙๖๐	๓๖,๕๐๐.๐๐
๒	บางทะเล	เพชรบุรี	๑๘ ต.ค.๕๘	๑๕ ม.ค.๕๙	๙๐	สฎ.๔,สฎ.๑	๙๓,๘๙๑	๙๑,๓๔๐
๓	หลังสวน	ชุมพร	๓๑ ต.ค.๕๘	๒๔ ม.ค.	๘๕	ข.๑๙ , ๒๑๙	๘๖,๙๖๕	๘๓,๕๐๐
๔	คลองนาจอมเทียน	ชลบุรี	๑๒ พ.ย.๕๘	๒๘ ม.ค.๕๘	๓๓	ข.๒๓ , จท.๒๒๓	๑๖,๑๒๐	๑๓,๗๗๖
๕	จันทบุรี (เสม็ดงาม)	จันทบุรี	๑๘ พ.ย.๕๘	๑๗ ม.ค.๕๙	๖๐	จป.๒ , จท.๔๐๐	๙,๙๐๐	๖๘,๖๖๙
๖	คลองน้ำเขียว	ตราด	๑๘ ธ.ค.๕๘	๑๖ พ.ค.๕๙	๑๕๐	จท. ข.๒๓,๒๒๓	๑๖,๑๕๔	๒๒๖,๗๑๔
๗	ร่องน้ำขนานชายฝั่งตำบลบ้านใหม่	สงขลา	๑๔ ธ.ค.๕๘	๑๓ มี.ค.๕๙	๙๐	รถขุด , สข.๓ ข.๔๐๑	๕,๓๑๘	๒๗,๐๐๐
๘	ร่องน้ำสิชล (ร่องใน)	นครศรีธรรมราช	๑๖ ธ.ค.๕๘	๑๔ เม.ย.๕๘	๑๒๐	เรือเจ้าท่า ข.๑ , ๒๑	๑๒,๑๒๙	๑๐๐,๙๔๖
๙	ร่องน้ำปากพวย	นครศรีธรรมราช	๑๖ ธ.ค.๕๘	๑๓ มี.ย.๕๙	๑๘๐	เรือเจ้าท่า ข.๒๕ , ๒๒๕	๑๐,๐๑๒	๒๙๑,๐๐๐
๑๐	ร่องน้ำคลองยายเกลี้ยง	สงขลา	๑๖ ธ.ค.๕๘	๑๕ มี.ค.๕๙	๙๐	เรือเจ้าท่า ข.๔๑	๒,๐๒๓	๒๔,๒๒๔
๑๑	ร่องน้ำขนานชายฝั่งตำบลสทิงหม้อ	สงขลา	๑๖ ธ.ค.๕๘	๑๔ เม.ย.๕๙	๑๒๐	เรือเจ้าท่า ข.๓๙	๓,๑๗๐	๒๕,๓๒๑
๑๒	ท่าเทียบเรือไปเกาะพยาม	ระนอง	๒๒ ต.ค.๕๘	๔ เม.ย.๕๙	๑๖๕	ข.๕,๒๕	๖๔,๐๐๐	๑๙๙,๔๐๕
๑๓	อ่าวน้ำเมา (ท่าเรือท้าว)	กระบี่	๑ ธ.ค.๕๘	๑๔ ม.ค.๕๙	๔๕	ข.๓๐๔	๘,๙๒๘	๘,๓๖๔
๑๔	สงขลา(ร่องนอก)	สงขลา	๑ พ.ย.๕๘	๓๐ ธ.ค.๕๘	๖๐	ข.๑๐	๑๙๗,๑๒๐	๑๙,๖๐๐
๑๕	สมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม	๗ พ.ย.๕๘		๙๐	ข.๖	๒๕,๙๐๐	๔๒,๐๐๐
๑๖	ปากพนัง	นครศรีธรรมราช	๙ พ.ย.๕๘		๙๐	ข.๒	๕๗,๙๘๐	๙๙,๗๕๐

๑๗	ตำมะลิ้ง	สตูล	๑๖ พ.ย.๕๘		๙๐	ข.๘	๖๖,๙๒๐	๑๒๖,๐๐๐
๑๘	สงขลา(ร่องนอก)	สงขลา				ข.๑๒	๑๔๑,๑๒๐	
รวม							๘๓๐,๖๑๐	๑,๔๘๔,๑๐๙

๒.๓ ผลงานขุดลอกที่แล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ ร่องน้ำ

ลำดับ	ร่องน้ำ/แม่น้ำ	จังหวัด	เริ่มต้น	สิ้นสุด	ระยะเวลา (วัน)	เครื่องจักร(เรือ/รถ)	ปริมาณดิน (ลบ.ม.)	ปริมาณเนื้อดิน (ตามแผน)
๑	เกาะลิคี่ (ร่องใน)	สตูล	๑๐ มิ.ย.๕๘	๒๘ ต.ค.๕๘	๑๔๐	ตง.๒	๑๓,๑๗๖	๕๔,๕๐๑.๖๓
๒	อ่าวน้ำเมา	กระบี่	๒๖ ต.ค.๕๘	๑๐ ธ.ค.๕๘	๔๕	ข.๗,๒๗	๔๘,๕๐๐	๔๗,๗๗๖
๓	ปากเมง (ร่องนอก)	ตรัง	๑ ธ.ค.๕๘	๓๑ ธ.ค.๕๘	๓๐	ข.๑๕, ๒๑๕	๓๒,๘๗๕	๓๐,๔๙๓.๐๐
๔	ร่องน้ำคลองนายอำเภอ	สงขลา	๒๗ ต.ค.๕๘	๑๐ ต.ค.๕๘	๑๐๕	สข.๔	๓,๙๘๙	๓๒,๕๐๐.๐๐
๕	ร่องน้ำปากพญา	นครศรีธรรมราช	๑ ก.ค.๕๘	๒๙ ต.ค.๕๘	๑๒๐	ข.๒๕, ๒๒๕	๓๑,๑๓๗.๓๘	๔๑๕,๕๕๑.๑๙
๖	ร่องปากควด	นครศรีธรรมราช	๒ ส.ค.๕๘	๒๖ ต.ค.๕๘	๘๕	เรือเจ้าท่า ข.๑,๒๑	๑๐,๕๙๔.๖๔	๕๙,๙๘๔.๘๐
๗	ร่องน้ำสว่างอารมณ์ ๒	สงขลา	๒๔ ส.ค.๕๘	๒๗ พ.ย.๕๘	๙๕	สข.๕	๗,๖๐๕	๗๖๐๕
๘	ร่องน้ำป่าขาด	สงขลา	๒๔ ส.ค.๕๘	๒๗ พ.ย.๕๘		รถขุด สข.๕	๖,๒๓๗.๕๐	๑๑๕,๖๐๔.๕๐
๙	ร่องน้ำขนานชายฝั่ง ต.ป่าขาด	สงขลา	๒๔ ส.ค.๕๘	๒๗ พ.ย.๕๘		รถขุด สข.๖	๑๘,๖๑๖	๔๒,๖๑๘.๐๐
๑๐	ร่องน้ำคูเต่า	สงขลา	๑๔ ก.ย.๕๘	๒๙ ต.ค.๕๘	๔๕	เรือเจ้าท่า ข.๓๙	๗,๑๒๗	๑๒,๔๗๖
๑๑	บ้านกรูด	ประจวบคีรีขันธ์	๑ ส.ค.๕๘	๑๗ ต.ค.๕๘	๗๘	รถขุด สฎ.๔	๔๙,๖๘๐	๕๐๐๐๐.๐๐
๑๒	จุมูกโพรง	ชุมพร	๑๒ ก.ย.๕๘	๒๗ ต.ค.๕๘	๔๕	รถขุด สฎ.๓,จท.๔๐๒	๒๙,๔๐๙	๒๙,๔๐๙.๐๐
๑๓	ท่าเรือ สข.๖	สุราษฎร์ธานี	๑๑ ต.ค.๕๘	๑๐ พ.ย.๕๘	๓๐	ข.๔๗,๒๔๗	๑๕,๓๖๐	๑๓,๘๙๓
๑๔	บางโหลง	ชุมพร	๒๗ ต.ค.๕๘	๑๐ ธ.ค.๕๘	๔๕	สฎ๓,๔๐๔	๒๘,๐๘๐	๒๗,๔๘๖
๑๕	บางปู	ประจวบคีรีขันธ์	๑๐ ส.ค.๕๘	๒๗ พ.ย.๕๘	๑๑๐	ข.๒๑,	๑๒๒,๘๕๐	๑๒๐,๐๐๐
๑๖	หน้าท่าเทียบเรือ ปตท.	สงขลา	๒๗ ต.ค.๕๘	๒๕ พ.ย.๕๘	๓๐	ข.๑๒	๗๖,๔๔๐	๗๖,๔๔๐
รวม							๕๐๑,๖๗๗	๑,๑๓๖,๓๓๘