งานที่	หัวข้อใน TOR	รายการ	ร้อยละของโครงการ	สรุปผลงานร้อยละแต่ละงาน	ร้อยละของความก้าวหน้า	ระยะเวลาดำเนินงาน (เดือน)																							
						22 มี.ค.	2556									2557											2558		
							เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	11มี.ค.
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	3.1	**งานทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมของโครงการ**	14.68																											
1.1	3.1.1	ศึกษาทบทวนลักษณะทั่วไป และบทบาทสำคัญของการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก	2.35				40 40	60 60																						
1.2	3.1.2	ศึกษาทบทวนการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและการเชื่อมโยงระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	1.07				40 40	60 60																						
1.3	3.1.3	ทบทวนแนวโน้มความต้องการการขนส่งทางน้ำ	6.10				20 20	20 20	30	30																				
1.4	3.1.4	ศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ ของการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2	1.91						25	25	25	25																		
1.5	3.1.5	ศึกษา เสนอแนะแนวทางดำเนินการในการพิจารณากำหนดเป้าหมาย	3.26						25	25	25	25																		
2	3.2	**งานทางด้านวิศวกรรม**	42.38																											
2.1	3.2.1	งานรวบรวมข้อมูลและสำรวจภาคสนาม	14.29				10 10	10 10	10	10	10	10	10	10	10	10														
2.2	3.2.2	งานศึกษาด้านยุทธศาสตร์ และจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์	3.97				10 10	10 10	10	10	10	10	10	10	10	10														
2.3	3.2.3	งานออกแบบรายละเอียดและจัดทำเอกสารประกวดราคา	23.17										5	5	5	5	5	5	8	8	8	8	8	10	10	10				
2.4	3.2.4	งานจัดทำ TOR ในการว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	0.95																20	20				20	20	20				
3	3.3	**งานทางด้านสิ่งแวดล้อม ***	11.84				4 4	4 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	6
3.1	3.3.1	การจัดสัมนารับฟังความคิดเห็น									ครั้งที่ 1							ครั้งที่ 2							ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4			
4	3.4	**งานศึกษาด้านการบริหารท่าเรือ**	5.71																											
4.1	3.4.1	ศึกษากฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการพัฒนาท่าเรือ	0.57								50	50																		
4.2	3.4.2	ศึกษาแนวทางการก่อสร้างและการจัดองค์กรบริหาร	2.26										25	25	25	25														
4.3	3.4.3	ศึกษาด้านการบริหารจัดการท่าเรือ	0.75												25	25	25	25												
4.4	3.4.4	ศึกษาเบื้องต้นในเรื่องรูปแบบการลงทุนภาครัฐ	0.48														20	20	20	20					10	10				
4.5	3.4.5	ศึกษาและเสนอแนะข้อมูลการพัฒนาท่าเรือของประเทศต่างๆ	1.66														25	25	25	25										
5	3.5	**งานทางด้านการประชาสัมพันธ์ ***	12.15				4.2 4.2	4.2 4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
6	3.6	**การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ***	9.39				4.2 4.2	4.2 4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
7	5	**การจัดทำรายงานและเอกสาร**	3.85																											
		1) รายงานแผนการปฏิบัติงาน	0.01					100																						
		2) รายงานความก้าวหน้า	0.02								50				100															
		3) รายงานการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเบื้องต้น	0.03										100																	
		4) รายงานฉบับกลาง	0.03															100												
		5) รายงานการทดสอบแบบจำลองคณิตศาสตร์	0.03															100												
		6) ร่างรายงานการสำรวจออกแบบ	0.04																		100									
		7) ร่างรายงานทางเทคนิค	0.04																		100									
		8) ร่างรายงานสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	0.05																		100									
		9) ร่างแบบและเอกสารประกวดราคา	0.38																		100									
		10) ร่าง TOR ว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	0.01																		100									
		11) รายงานการสำรวจออกแบบฉบับสมบูรณ์	0.05																						100					
		12) รายงานทางเทคนิคฉบับสมบูรณ์	0.05																						100					
		13) รายงานสรุปผู้บริหารฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	0.05																						100					
		14) แบบและเอกสารประกวดราคา	0.54																						100					
		15) TOR ว่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง	0.02																						100					
		16) ร่างรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA	0.03																					100						
		17) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ชุดส่ง สผ.	0.21																									100		
		18) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA ชุดส่ง สผ. และ กกวล. ให้ความเห็นชอบแล้ว	0.21																										100	
		19) รายงานที่ปรับปรุงให้สอดคล้องตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ สผ. และ กกวล.	2.09																										100	100
สัญลักษณ์		รวมเปอร์เซนต์ของงานทั้งหมด	100.00																											
แผนงาน		ตามแผนงานแต่ละเดือน (%)					4.96	5.65	6.12	6.13	5.83	5.86	4.93	4.94	5.12	5.12	3.30	3.24	3.94	4.45	3.24	3.24	3.27	3.89	3.94	4.63	1.38	1.59	1.49	3.78
		ตามแผนงานสะสมแต่ละเดือน (%)					4.96	10.61	16.72	22.85	28.68	34.54	39.47	44.41	49.53	54.65	57.95	61.19	65.12	69.57	72.81	76.04	79.31	83.20	87.14	91.76	93.14	94.73	96.22	100.00
ผลงาน		ความก้าวหน้าแต่ละเดือน (%)					5.00	5.60																						
		ตามแผนงานสะสมแต่ละเดือน (%)					5.00	10.60																						

รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินงานโครงการ